

**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 03**  
**(18-JUNHO/23 - 17-JUNHO/24)**

**RODOVIA:** MT-130  
**CONCESSIONÁRIA** RODOVIA DOS GRÃOS  
**DATA DE ATUALIZAÇÃO:** 06/05/2024

Item	Descrição	Anual Progresso acumulado até 06- 05-2024	Previsto Mensal																								
			jun/23	jun/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º
			Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin	Quin
<b>1</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 01</b> <b>Km 123+600 ao km 130+000</b>																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	80%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	83%																								
1.5	OBRAS DE MELHORIAS - PONTO DE ÔNIBUS	Acumulado Realizado	100%																								
<b>2</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 02</b> <b>Km 130+000 ao km 136+600</b>																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	73%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	67%																								
<b>3</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 03</b> <b>Km 136+600 ao km 155+900</b>																										
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	79%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	69%																								
<b>4</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 04</b> <b>Km 155+900 ao km 173+100</b>																										
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	90%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	90%																								
<b>5</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 05</b> <b>Km 173+100 ao km 196+700</b>																										
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	85%																								
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	85%																								
<b>6</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 06</b> <b>Km 196+700 ao km 226+800</b>																										
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	82%																								
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	80%																								
<b>7</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 07</b> <b>Km 226+800 ao km 261+700</b>																										
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	80%																								
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	80%																								
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	40%																								
7.4	OBRAS DE MELHORIAS - PONTO DE ÔNIBUS	Acumulado Realizado	100%																								
7.5	OBRAS DE REFORMA E MELHORIA DE OAE - Ponte Rio Culuene	Acumulado Realizado	0%																								
<b>8</b>	<b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 08</b> <b>Km 261+700 ao km 264+200</b>																										
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	60%																								
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	60%																								
8,6	OBRAS DE REFORMA E MELHORIA DE OAE - Ponte Rio Paranatinga	Acumulado Realizado	0%																								

■ Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.  
■ Reprogramação de obras previstas  
■ Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.