CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 04
(18-JUNHO/24 - 17-JUNHO/25)

RODOVIA: MT-130
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS GRÃOS
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 31/01/2025

Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Início da Programação em 31-01-2025		jun/24	jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25
				2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000**																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	29%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	29%																								
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600**																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	38%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	38%																								
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900**																										
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	55%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	55%																								
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 Km 155+900 ao km 173+100**																										
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	38%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	38%																								
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700**																										
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	44%																								
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	44%																								
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800**																										
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	55%																								
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	55%																								
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700**																										
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	58%																								
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	58%																								
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	75%																								
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200**																										

Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.
Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.